

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 45844
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@derouckelektro.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5679847
Voorl. verslagnr.:
Datum: 18/10/2021

Afdeling: ELE



INSP-205



OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

ELEKTRO DEROUCK
KONING ALBERTSTRAAT 26
2547 LINT

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 306 VAN PAESSCHEN RUDI
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: VOORSPOELS GLENN Adres: GROENINGENLEI 91 2550 KONTICH
Installateur/verantw. werk: Naam: ELEKTRO DEROUCK Adres: KONING ALBERTSTRAAT 26 2547 LINT B.T.W.:
Adres installatie: VOORSPOELS GLENN GROENINGENLEI 91 KONTICH
Type installatie: wooneenheid
EAN nr.: 541448860008666660 Leverancier: Private HS-cabine: Kies een item.
Toestel/install. ID: Teller nr.: 34763910 Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)
Kies een item. Afwijking deel 8 Boek 1 *: Kies een item.

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": Kies een item.

Datum: 18/10/2021 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/10/2046 Installatiedatum: tussen 01/10/1981 en 01/06/2020

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Nom. spanning: 1 x 240V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: Aut. 2p/40A Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardverbinding: aard: individueel bereikbaarheid: in orde
Aardelektrode: type: lus sectie: CU 35 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA bijkomende: 2 x 2p 40A/300mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: In orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 20

RESULTATEN

Algemene Isolatieweerstand: > 5 MOhm Spreidingsweerstand: 4,3 Ohm
Testknop diff.schak.: In orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: In orde
Beschermt tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: In orde onrechtstreekse aanraking: In orde
Beschermt tegen overstroom: In orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: In orde

FASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen


BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf