

ĐÀN Đ.

Téller n

Stand 1

O.C.B

Onafhankelijk Controle-Bureau v.z.w.

Aard van onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens: ~~AREI art. 86~~ / ~~AREI art. 87~~ / ~~AREI art. 270~~ / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276bis~~ / 276bis

Aanvulling verslag nr. 12A 1031/200

Aard installatie: ☐ Nieuwe / ☐ Uitbreiding / ☐ Voorlopig / ☐ Bestaande / ☐ Verzwaring / ☐ Splitsing meter / ☐ Spanningswijziging / ☐ Overdracht eigendom

Type der lokalen: ADAMTENA 6 211

Plaats van onderzoek: 6 WEIMANSWART 02 260 BELGIUM

Eigendom van

Opdrachtgever: WARENS B KEMANS NAA BV / GBS NINGYEN

Installateur :

BTW: ID-kaart: Uitgereikt te: Datum:

Onderzoeker: K. M. A. J. Datum van onderzoek: 1.11.2013

Dienstspanning: 1 x 230 V - 3 x 230 V - 3 x 380 V + N Max. Beveiliging: 63 A Omschakelaar: stand

Hoofdbeveiliging: Zek.: LAMM / LA 90A Schak.: AR - met GSA 20.3W 20.6W

Meter-bordverbinding: kabeltype: aantal geleiders: doorsnede: mm

Voedingsbekabeling: kabeltype: aantal geleiders: doorsnede: mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode: Type: lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie: 162 mm² Spreidingswaarde: 4 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 1 Algemene isolatieweerstand : 11 MO

Diff. schak. algemene mA. bijkomende : mA

werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet-in-orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde - Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) : toestellen :

N: Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst

De installatie is conform / niet conform met het ARE! de onderzoeker

De algemene differentiaal schakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op : 12/11/2015 zoals voorzien door art. 271 van het ABE, als ook

voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder voorrading wordt voldaan aan de vastgestelde

inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk

gewestelijke zetel: in elke provincie 2550 Kontich :Fax 03 / 451 37.10 .. info@ocb.be Bank 405-3020501-49

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older is projected to increase from 20 million to 35 million, and the number of people 75 years of age or older is projected to increase from 10 million to 15 million (U.S. Census Bureau, 1996).

[illegible]

- | | | |
|----|-------|--|
| F1 | 40 A. | EL. voor keuken |
| F2 | 20 A. | Bureau - slaapkamer + gang achter |
| F3 | 20 A. | Living - slaapkamer (master) |
| F4 | 16 A. | Frigo - microgolf - koffiezet |
| F5 | 16 A. | Wasser. damploop |
| F6 | 16 A. | Beende + hall. |
| F7 | 20 A. | veel. keuken - hall - toilet (achter) - living |
| F8 | 16 A. | veel. slaapk. (achter) - bureau |
| F9 | 16 A. | veel. slaapk. (master)
badkamer
achtergang |

He en Hea. O. TROOSTERS - WAUTERS
Gen. LEMMISTRAAT 60 BERGHEM 2600

