

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: Antwerperstraat 285 bus 4
2640 Mortel

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

EAN:

Teller nr.:

Index:

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 07/08/15 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 112/2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid Type der lokalen: App 3de verdieping

Begin werken: Fundering vóór na 110.81 - Elektrische installatie vóór na 110.81 - 11.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2x 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A Aut Max

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 6 mm² Alg. schakelaar: type AD1

Type van de aardelektrode: las / baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 15; RA: 20 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

* Stroomkeringen: te eendradenstelsel

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

geen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 05/08/16 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____.

Plichten van de Eigenaars, Beheerders of Huurders: zie keerzijde.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)

B. Koen



* VERSLAG - RAPPORT *

voor de Directeur,