

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: **20170828-021-003** Datum onderzoek: **28/08/2017** Agent: **De Wachter K.** HK: **28/08/2042** CFM: ☒ 1/1

ALGEMENE GEGEVENS

Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: **Hallebaan 4, 2240 Zandhoven**
Opdrachtgever: **Verdonck Franky, Molenstraat 91A, 2560 Nijlen**
Bedrijf: **Nilitech bvba** Ond nr / IDnr: **BE0666819372**
Eigenaar: _____
Type lokalen: **Woning**
Doel onderzoek: **270 - Gelijkvormigheid/indienststelling**

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN-code/Zegel:	0003661	Continuïteitsmeting:	ok
Nominale spanning:	230V mono	ADS testknop:	ok
Hoofdbeveiliging:	40A	ADS foutlus:	ok
Voedingsleiding:	4 x 16 mm²	Bescherming RA OA:	ok
		R isolatie:	OK, > 0,5 MΩ
Elektrode type:	Pen	R aarde:	17 ohm
Aantal borden:	1	Schema's:	ok
Aantal stroombanen:	15	Staat vast	
Waarde ADS:	300mA 40A	elektrisch materieel:	ok



TOELICHTING

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1 Geen

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op **28/08/2042** of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Inspecteur: **De Wachter K.**

