

**Verslag van onderzoek: controle van een laagspanningsinstallatie**  
**Rapport de visite: contrôle d'une installation basse tension**

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| Verslagnummer:<br>N° de rapport:                                     | 78/2018/3/20/5                                                                                                                                                                                                                                      | Datum van bezoek / Date de visite:                             | 20/03/2018 |
| Opdrachtgever:<br>Donneur d'ordre:                                   | V.O.F.NEW T'BERGSKEN OP<br>Frans Demolstraat 4 - 1600 SINT-PIETERS-LEEUEW                                                                                                                                                                           |                                                                |            |
| Aard onderzoek volgens AREI:<br>Nature de l'installation selon RGIE: | bestaande installatie / installation existante (art. 271)<br>Beveilig. tegen de onrechtstreekse aanrakingen / Protect. contre les contacts indirects: art. 87/86<br>Specifieke en/of regionale reglementen / Réglementation spécifiques ou locales: |                                                                |            |
| Betreft:<br>Concerne:                                                | EEN CONTROLE VAN EEN CAFE "T'BERGSKEN OP" IN SINT PIETERS LEEUEW                                                                                                                                                                                    |                                                                |            |
| Plaats van het onderzoek:<br>Adresse de l'installation:              | Frans Demolstraat 4 - 1600 SINT-PIETERS-LEEUEW                                                                                                                                                                                                      |                                                                |            |
| Eigenaar / Propriétaire:                                             | V.O.F.NEW T'BERGSKEN OP                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |            |
| Installateur:                                                        | BESTAAN / NV HIT(AALST-HOFSTADE)                                                                                                                                                                                                                    | BTW/TVA:                                                       |            |
| Aanwezigen:<br>Personnes présentes:                                  | MR. VERHERSTRAETEN PATRICK                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |            |
| Gebruikte interne procedure:<br>Procédure interne utilisée:          | F-EI2/ZAAK<80 (Controlebezoek van een zaak kleiner dan 80m²)                                                                                                                                                                                        | Aantal gecontroleerde borden:<br>Nombre de tableaux contrôlés: | 1          |

| Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:                            |                                                                                  | OK | NOK<br>POK | NVT<br>PA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|
| Elektrisch dossier:<br>Dossier électrique:                                                                           | Zie beschrijving bij nota / voir description en note                             | ✓  |            |           |
| Beveiliging tegen onrechtstreekse<br>aanrakingen:<br>Prot. contre les contacts indirects:                            | Differentieel / différentiel                                                     | ✓  |            |           |
| Aardingsnet:<br>Schéma de mise à la terre:                                                                           | TT                                                                               | ✓  |            |           |
| Bevoegdheid:<br>Compétence du personnel:                                                                             | BA 1                                                                             | ✓  |            |           |
| Gebruikte uitwendige invloeden tijdens<br>de controle:<br>Facteurs d'influence ext. utilisés<br>pendant le contrôle: | Lokaal/local:CAFE AA 4/5 AD 1 AE 1 AG 1 BB 1 BC 2 BD 1                           |    |            |           |
|                                                                                                                      | Andere/autres:CA 1-CB 1                                                          |    |            |           |
|                                                                                                                      | Lokaal/local:KEUKEN AA 4/5 AD 1/2 AE 1 AG 1 BB 1/2 BC 2 BD 1                     | ✓  |            |           |
| Dienstspanning / tension de service:                                                                                 | 3x 230V                                                                          | ✓  |            |           |
|                                                                                                                      | Voeding v.d. gecontroleerde installatie:<br>Alimentation de l'instal. contrôlée: | ✓  |            |           |
|                                                                                                                      | teller op openbaar net / compteur sur réseau public: 32A                         | ✓  |            |           |
| Kortsluitstroom:<br>Courant de court-circuit:                                                                        | <3 kA publieke aansluiting / raccordement public                                 | ✓  |            |           |

**Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:**

|                                                                                                                    |   |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|
| Visuele controles / contrôles visuels:                                                                             | ✓ |  |   |
| PE continuïteit en equipotentialiteit / continuité PE et liaisons équipotentielle:                                 | ✓ |  |   |
| werking van de / fonctionnement des differentieelschakelaar(s) / interrupteurs différentiels                       | ✓ |  |   |
| Beveiligingen- en onderbrekingsmiddelen / protections et moyens de coupure:                                        | ✓ |  |   |
| Isolatie-niveau / niveau d'isolement: Algemeen / général >1 MΩ                                                     | ✓ |  |   |
| Isolatie-niveau van de ZLS kringen / niveau d'isolement des circuits TBT: kringen/circuits tussen/entre en/et : MΩ |   |  | ✓ |
| Aardverspreidingsweerstand / résistance de dispersion: R <sub>A</sub> = 22Ω hulpelektroden / sondes de référence   | ✓ |  |   |
| Foutlussen / boucles de défaut: in orde, publieke aansl. & Δ / en ordre, réseau public & Δ                         | ✓ |  |   |
| KB/AR 4/12/2012: Risicoanalyse uit te voeren / analyse de risques à effectuer                                      | ✓ |  |   |

