

**ATECON vzw**  
**Prins Boudewijnlaan 41 bus 8**  
**2650 Edegem**  
**Tel: 03/770 75 14**  
**www.atecon.be / info@atecon.be**



N°618-INSP

## KEURINGSVERSLAG ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

|                            |                 |                           |                   |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Algemene gegevens :</b> |                 | Datum verslag: 10/07/2025 |                   |
| Verslag N°:                | 2204890         | Datum keuring:            | 02/07/2025        |
| Inspecteur:                | Valgaeren Johan | Keuring N°:               | 202509313         |
| Controle volgens Boek 1:   | 4.2.4.3., 6.5.  | Aanwezigen:               | vertegenwoordiger |
| Type keuring:              | Controlebezoek  |                           |                   |

  

|                                       |                                         |                      |                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| <b>Adres- en onderzoeksgegevens :</b> |                                         |                      |                                        |
| Plaats van het onderzoek:             | Jozef Mattheessensstraat 35 , 2540 HOVE |                      |                                        |
| Teller n°:                            | 50414121-2011                           | Index teller:        | Dag: 23031,00      Nacht: 19187,00     |
| Datum installatie:                    | Na 01/10/1981 en voor 01/06/2020        |                      |                                        |
| EAN-code:                             | /                                       |                      |                                        |
| Naam opdrachtgever:                   | MINT DEVELOPMENTS                       | Adres opdrachtgever: | Alfons Verdijckstraat 39, 2900 Schoten |
| Naam eigenaar:                        | /                                       | Adres eigenaar:      | /                                      |
| Installateur:                         | Bestaande installatie                   | Adres installateur:  |                                        |
| BTW-n° of ID:                         |                                         |                      |                                        |
| Type lokaal:                          | Woning                                  |                      |                                        |

  

|                                                   |              |                          |                |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|
| <b>Algemene gegevens elektrische installatie:</b> |              |                          |                |
| Nominale spanning:                                | 3 x 400V + N | Max. beveiliging:        | 4 x 40 A       |
| Type electrode:                                   | Piket        | # verdeelborden:         | 2              |
| Netsysteem:                                       | TT           | Type alg. schakelaar:    | Lastscheider   |
|                                                   |              | Meter – bord verbinding: | XVB 4 x 10 mm² |
|                                                   |              | # stroombanen:           | 23             |

  

|                                  |       |     |       |        |       |       |
|----------------------------------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|
| <b>Differentieelschakelaars:</b> |       |     |       |        |       |       |
| In:                              | Id:   | #p: | Type: | Icu:   | Test: | X2,5: |
| 40 A                             | 300mA | 4   | A     | 3000 A | OK    | OK    |
| 40 A                             | 30mA  | 4   | A     | 3000 A | OK    | OK    |

  

|                                         |                                                                   |            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Beschrijving van de installatie:</b> |                                                                   |            |
| Beveiligde en # kringen:                | Bescherming:                                                      | Sectie:    |
| Alg installatie # 23                    | 4* C16A 2P3kA //12* C20A 2P3kA //1* C20A 4P 3kA + bijkomende diff | 1,5², 2,5² |
| Bijkomende diff # 6                     | 6 * C20A 2P 3kA                                                   | 2,5²       |

  

|                                                |       |     |                              |      |      |                           |
|------------------------------------------------|-------|-----|------------------------------|------|------|---------------------------|
| <b>Metingen, proeven en visuele controles:</b> |       |     |                              |      |      |                           |
| Ra:                                            | 16,05 | Ohm | Alg. isolatieweerstand:      | 1,32 | MOhm | Aardingscontinuïteit: OK  |
| Directe aanraking:                             | OK    |     | Indirecte aanraking:         | OK   |      | Alg. visuele controle: OK |
| Correcte schema's:                             | NOK   |     | Equipotentiale verbindingen: | OK   |      | Vaste toestellen: OK      |

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's):</b> Zie bijlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| <b>Besluit:</b> De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het KB van 8.09.2019 betreffende de installaties van laagspanning en zeer lage spanning.<br>De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 02/07/2050 (6.5.2.).<br>De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.<br>De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld. |  |  |  |  |  |  |

  

|                                                                                                                                 |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aantal bijlagen:</b>                                                                                                         | Ééndraadschema's: JA | Situatieplannen: JA | Andere:                                                                                                                                                                                                               |
| <b>De inspecteur,</b><br>Valgaeren Johan<br> |                      |                     | Visum DNB (art. 270)<br> <b>ATECON vzw</b><br>Prins Boudewijnlaan 43 bus 10<br>2650 Edegem<br>BTW BE0408.677.925<br>info@atecon.be |

**ATECON vzw**  
**Prins Boudewijnlaan 41 bus 8**  
**2650 Edegem**  
**Tel: 03/770 75 14**  
**www.atecon.be / info@atecon.be**



### **VASTSTELLINGEN: Inbreuken**

Geen inbreuken vastgesteld

### **VASTSTELLINGEN: Opmerkingen**

Geen opmerkingen

### **VASTSTELLINGEN: Nota's**

Nota's algemeen :

- 1.05. : De afwezigheid van de schema's laat niet toe een grondige controle uit te voeren. ☐
- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd. ☐
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.

### **Raadgevingen**

De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
  - b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd;
  - c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
  - d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
  - e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
  - f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
  - g) een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
- In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

#### **De verkoper is er toe gehouden:**

- a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht over te maken;

#### **De koper is er toe gehouden:**

- a) zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
  - b) elke volledige renovatie of elke afbraak van het gebouw met of zonder hergebouw mee te delen aan de Algemene Directie Energie « Hoog Toezicht energieinfrastructuur en -producten ». In dit geval, maakt de Algemene Directie Energie een dossiernummer over en ze nodig hem uit om een kopie van het verslag van controle van de elektrische installatie over te maken, zodra de nieuwe elektrische installatie in gebruik wordt genomen;
  - c) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.
- De verkoper en de koper zijn er toe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.