

☐ BTV Antwerpen	Tél. 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon	Tél. 061 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Bruxelles	Tél. 02 230 81 82	btv.bruxelles@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut	Tél. 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège	Tél. 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limbourg	Tél. 011 42 18 34	btv.limbourg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg	Tél. 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen	Tél. 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant	Tél. 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen	Tél. 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
 Ref.: _____ Compteur n°: A MULLER
 Index: _____

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION: 692 WALANZY
RUE DU L'HERMITAGE, 21

PROPRIETAIRE: [REDACTED]
 Adresse: [REDACTED]
 DEMANDEUR: JOSSON SARAUL
 Adresse: 6650 MARTELANGE
 INSTALLATEUR: RUE DE MARCON, 14
 Adresse: _____
 TVA ou CI: 0825 62656

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 11/06/2015 Type de contrôle: examen de conformité premier contrôle - visite de contrôle suivant: RGIE art. 270 (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art. 262) (RT art. 231) (Prescriptions distributeur) RA.

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: HABITATION

ébut travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant après 1.10.81 - 11.83 RGIE art. 186

accordement: Tension 2x230 V Protection raccordement: MAX 63 A

ble aliment, tableau, princ.: 4 x 16 mm² Inter.gén.: type diff 63A 500mA

pe électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal - Schéma TT

mbre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 14; RA: 10 Ohm; RI tot 10 MOhm

teurs d'influences externes:

SCRIPTION: VOIR PLAN IN ADRESSE
1 DIFF 500mA GDA
1 DIFF 50mA GDA
2x105 Bipol 20A
6x105 Bipol 16A

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

↳ Bon pour raccordement 2x230V MAX 63A

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le: _____
 le responsable du distributeur
 nom: _____
 signature: _____

- CONCLUSION** 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été vérifiés. L'installation doit être vérifiée avant le 11/06/2015 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est **pas conforme**
- ☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que des mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

BTV 20611506 ML02
N. J. J.



* VERSLAG - RAPPORT *

pour Le Directeur,