

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rapport n° :

30736239

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☒ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



040-INSP

F 178175

Rési code :

14

RAPPORT : INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION ET À TRÈS BASSE TENSION (LIVRE 1 – AR 8/09/2019) – DIR. GÉN. DE L'ÉNERGIE**Responsable exécution des travaux :****Installation :****Propriétaire / Exploitant / Gestionnaire :**

Nom, Prénom :	Nom, Prénom : <u>Thierry Elze</u>	
.....	Adresse : <u>Rue du Chat 43</u>	
N° carte d'identité :	CP + Commune : <u>6747 Châtillon</u>	
N°TVA : BE	Tél. : <u>0472 1346950</u>	

Bases de l'examen : Livre 1 – AR 8/09/2019 (MB 28/10/2019) («RGIE»)

O

- ☐ Contrôle de conformité avant mise en usage – nouvelle installation (6.4.)
☐ Contrôle de conformité avant mise en usage – modification/extension importante (6.4.)
☒ Visite de contrôle (6.5.)
☐ Visite de contrôle renforcement puissance ancienne installation (8.4.1.)
☐ Visite de contrôle vente ancienne installation (8.4.2.)
☐ Visite de contrôle libre ancienne installation (8.4.3. ou 8.4.4.)
- Dérogations Partie 8 : ☒ Appliquées ☐ Pas appliquées
- Unité d'habitation ☒ Avant le 1/10/1981
Unité de travail ☒ Entre 1/10/1981 & 1/06/2020
Installation de chantier ☐ À partir du 1/06/2020
Parties communes d'un ensemble résidentiel
Locaux techniques d'un ensemble résidentiel
Installation de production décentralisée
Autre installation :

Données générales de l'installation électrique :

O Document début réalisation avant le 01/06/2020 : n° : Date :

Données distributeur Nom distrib. : <u>Deis</u>	EAN <u>541449020708642954</u>	☐ EAN non communiqué	☐ Compt. kWh non placé
Compt. kWh n° : <u>378153512</u>	Index jour : <u>443634</u>		
Protection branchement (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	n° :	Index nuit :	
Données installation	Conçue pour U _N : ☐ mono 230 V ☒ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type prise de terre : ☐	
	Courant nominal maximum (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☐ boucle de terre ☒ barres / piquets	
	Câble d'alimentation tableau principal : <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>EXVB</u>	Schéma MLT : ☒ TT ☐	
Description installation ☐ Voir annexe(s)	Dispositif diff. gén. : <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Nombre de tableaux : <u>3</u>	Nombre de circuits terminaux : <u>15+14+4</u>

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☒ Contacts dir.	☒ Contacts indir.	☒ Montage	☐ Matériel mobile	☒ Matériel fixe	☒ I>/section	☐ Schémas	☒ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>52,1</u> Ω		☒ Isolement général : <u>1,1</u> MΩ		☒ Continuité (équipot., PE)		☒ Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général : ☐ était scellé ☐ a été scellé ☒ n'a pas été scellé ☐ ne peut pas être scellé						Schémas et plans signés : ☒ Oui ☐ Non	

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions constatées Nouvelle installation ☐ Néant	<u>1201, 1203, 1212, 1214, 1216, 1218, 1401, 1406, 1407, 1501, 1502, 1601, 1605, 1607, 1610, 1611, 1706: fusible chaudière, 1708: pontages du coffret en 2,5 mm², 1807: boîtier fixant plan à jour, 1808, 1213: luminaires en général, 1811, 1813, 1809 (dans toute l'installation), 1810, 1811, 1822, 1815: introduction des câbles dans l'installation en général (coffrets, boîtes)</u>
Infractions constatées Installation existante ☐ Néant	<u>1306: Branchement terre câbles sur certains prises et protection enfant non présente, 1311, 1304, 1302</u>
Remarques ☐ Néant	

Conclusion :☐ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 (AR 8/09/2019).☒ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 (AR 8/09/2019).**Agent visiteur :**Nom : Pagnier J Agent n° : 6795 Date : 03/10/2024Annexe(s) : ☐ Plan(s) de position : ☐ Schéma(s) unifilaire(s) : ☐

Un nouveau contrôle doit être effectué avant le

03/10/2026

☐ par le même organisme agréé (*).

Pour le Directeur Général : Signature

- Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

☐ Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.☐ Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors du contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à un contrôle complémentaire.

(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.