

3391398

EAN nr. :
 Teller nr. : 595500
 Stand I : 82197.2 II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN

~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276bis~~ /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Opsplitsing meter / Spanningwijziging / Verkoop voor eenheid

Type der lokalen : APPARTEMENT

Plaats van onderzoek : ANTWERPSESTRAAT 474 BUS 4, 2850 BEERM

Eigendom van : FREDERICK REYNOLDS, KRONENBURGSTRAAT 24 BUS 14, 2000 ANTWERPEN

Opdrachtgever : DEM

Installateur :

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : OP DE BEECK Stijn Datum van onderzoek : 30/09/2013

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 2x230V 3x380V+N Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar: stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : Aut. 2p40A Schak. : D. FF 2p40A 130mA

Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 2 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : MMSHAPP.1 aantal geleiders : doorsnede : mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lue / baren pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 7 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 19 Algemene isolatieweerstand : 4,06 MΩ

Diff. schak. : algemene : 2p40A 130 mA bijkomende : 2p40A 130 mA

werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

OK, ZIE SCHEMA'S

FASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

Geen

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisatie - uiterlijk op : 30/09/2013

zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijkwijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker

OP DE BEECK Stijn
 GSM: 0493/246.129
 stijn.opdebeeck@ocb.be

erkend controle organisme
 vereniging zonder winstoogmerk
 gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
 rechtsreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

NOTA HUURDERS, EIGENAARS - Krachten het AREI bent u verplicht :
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

03/005N12/04/15D