



AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

Contact: Andrie Thonus

Votre référence: .....

Membre n°: .....

Rapport n°: P027313997/Gem

Reçu n°: .....

J.M. Lotherberg  
Rue Edmon Couraullé 89  
7540 Kain

A l'attention de: .....

Lieu de visite: M<sup>2</sup> Tony Petit

Rue des Fosses 22, 7500 Thourmai

Date de visite: 10/02/2011

Inspecteur: Olivier Gruere

**RAPPORT DU:**  **PREMIER CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ**  
 **CONTROLE PERIODIQUE D'UNE INSTALLATION DE GAZ**

Emplacement:  Division: .....

Bâtiment: Maison

**CARACTERISTIQUES:** Type de gaz:  Gaz naturel  Butane  Propane

-  Compteur:  N°: 1992-92910587  Index: 42061, 135  Classe: G 4 Pression de service: 0,021 bars

- Installation:  Résidentielle  Industrielle

Neuve  Extension  Existante

- Appareils d'utilisation présents:  Néant

chaudière junkers ZWB 42-3 A 2353623 Sn° 373 FD 0M

- Canalisations: Cu φ 28/15 lg ≈ 1m (nouveau) + Acier φ 1" lg indéterminé (existant)

Estimation du volume de l'installation: .....

**BASE DE L'EXAMEN:**

NBN D 51-003  NBN D 51-004  Cahier des charges du distributeur de gaz  R.G.P.T. art. 52.11  Code de bonne pratique

NBN D 51-006 ..... - et le(s) détail(s) suivant(s).

**DETAIL DU CONTROLE:**

Contrôle d'étanchéité à la pression de 2,5 mbars;  Epreuve de résistance à la pression de 0,2 bars;

sur toute l'installation  sur les parties accessibles

avec manomètre  avec tube U  avec débitmètre à flotteur  avec compteur gaz  avec détecteur de gaz  avec produit moussant

en aval du compteur ou 1° détendeur  y compris les appareils d'utilisation (si présents)

Localisation de(s) fuite(s)  sur toute l'installation  sur les parties accessibles

avec détecteur de gaz  avec produit moussant

Contrôle de conformité de l'installation, dans son état d'achèvement actuel et pour autant que l'examen visuel soit possible.

Plan de l'installation  pas présent  présent.  Check-list AVB: 350602

Raccordement pour l'appareil de mesure  pas présent  présent.

**OBSERVATIONS:**  Néant.

PV établi suite au remplacement chaudière.

Hors cadre du contrôle nous vous signalons que: .....

**CONCLUSION:**

Le contrôle d'étanchéité  a donné satisfaction  n'a PAS donné satisfaction

sur les parties accessibles  sur toute l'installation  sur l'extension.

Epreuve de résistance  a donné satisfaction  n'a PAS donné satisfaction.

L'installation  est conforme  n'est PAS conforme aux documents de base de notre examen.

Veuillez donner suite aux observations ci-dessus  , et nous convoquer pour contrôle complémentaire.

.....

Pour le Directeur général,

Date: 10/02/2011

Annexe(s): .....

AV2732  
Olivier Gruere