

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clowislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76



EAN:

Ref.:

Index:

Teller nr. 34017394

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR. 346/12 04 28/1

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2620 Wilrijk

Huistraat 300, 2de verdiep

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER: Mares Tatiana

Adres: 2620 Wilrijk, Huistraat 300

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

Datum van het onderzoek: 28/4/2022 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (F.R. art. 231) (Verord. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzuuring - verkoop eenheid: Type der lokalen: APPARTEMENT

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1-4-88 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3 x 230 V Bescherming van de aansluiting 25 A

Voedingskabel hoofdbord: 3 x 4 mm² Alg. schakelaar: type ADS 40A-30mA

Type van de aardelektrode: luc-baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 10 ; RA: 17,8 Ohm; RI tot >100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: 1 Diff 40A-30mA

1 W Diff 40A-30mA

4 groepen 16A 2p Ant.

6 groepen 20A 2p Ant.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen inbreuken!

Nota: Dit verslag is geldig van verkoop!

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 28/4/2034 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienot blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
 - De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening
346 Gert Fohrbe
FORM. 382-06/2009

De directeur,

