

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90 - 216.28.91
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1040 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08

Vlaamse Brab.
Stabbeertstr. 18
Lubbeek
006/63.47.45

STROOMLEVERANCIER: Elektrabel.
Ref.: 1 Teller nr. 1
Index: 1

O. ref.: V
U. ref.: V VERSLAG NR.: 5596082006

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Leuven 3000
Philipsteden 2 D
EIGENAAR: Kanham - Wellens
Adres: Kanham - Wellens
OPDRACHTGEVER: Idem.
Adres: Idem.
INSTALLATEUR: Idem.
Adres: Idem.
BTW OF IK: Idem.

Datum van het onderzoek: 20/8/1996 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring Type der lokalen: HRT
Begin werken: Fundering vóór 1.10.81 - Elektrische installatie vóór 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86
Aansluiting: Spanning 3x220 V Bescherming van de aansluiting A
Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type M 3.
Type van de aardelektrode: Ius - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 26 Ohm; RI tot 40 MOhm

BESCHRIJVING: Vernieuwing LS-aansluiting
Details zie ééndraadschema + situatieschema
Keuring conform N.B. 1-07-1992
25 S6c heeft geklaakt (Teller DT 3x220V)

IVERLEK - ELECTRABEL
KLANTEN BUREAU
Aarschotsesteenweg 32
3012 LEUVEN - WILSELE
Tel. 016/24 99 11

20/8/96

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: - Geen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 20/8/2001 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT, ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

STEURS I. P

De directeur,