

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma	T ROETVENTJE
naam:	Vizzini Toni
straat en nummer:	Eikelbosstraat 18
postcode en gemeente:	3530 Helchteren
tel.:	Gsm: 0496 10 25 64
fax.:	
email:	Info@roetventje.be
ondernemingsnummer:	
klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming	
naam:	Francine Geyen
straat en nummer:	Daelebaekstraat 50
postcode en gemeente:	3630 Maarmechelen
tel.:	gsm:
email:	

volgnummer attest:	
technicus:	
voornaam en naam:	Toni Vizzini
erkenningsnr.:	SV 04017
datum controle:	12 / 07 / 2025
arbeidsduur:	van u tot u
adres opslagtank indien verschillend van klant:	☒ n.v.t.
naam contactpersoon:	
straat en nummer:	
postcode en gemeente:	
tel.:	gsm:
email:	

particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 5000 L ☐ ingedeeld, inhoud: L		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L	
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (vanaf 100L) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	☐ staal (enkelwandig) ☒ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: Voor 1 / 08 / 1995		tanknummer.:	
Gestockeerde product : ☐ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	□ nr. prototypekeuring: ☒ n.v.t.
norm:	
☐ inhoud:	☐ diameter: en lengte:
<i>*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlareem).</i>	

CONTOLE OPSLAGTANK vorig certificaat/attest ☒ aanwezig, datum: 20 / 05 / 2018 ☐ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtspuit/mangat ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok stookoliefilter ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok andere toebehoren:
	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	
	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	
opslagtank staat wanden (schildering, isolatie,....) ☒ ok ☐ niet ok algemene staat tank ☒ ok ☐ niet ok zichtbare verontreiniging rond tank ☐ ja ☒ nee organoleptische verontreiniging ☐ ja ☒ nee	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	
	fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☒ ok ☐ niet ok		
groeve / prefabconstructie / andere ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok		opmerkingen:	

beproeving deel I				
waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlareem)		aanwezig	niet aanwezig	controle werking
	fluit	☒	☐	☒ ok ☐ niet ok
	elektrische sonde	☐	☐	☐ ok ☐ niet ok
	andere:	☐	☐	☐ ok ☐ niet ok
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlareem)	☐ uitgevoerd hoeveelheid water: cm pH: (<6, inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist) ☐ ok ☐ niet ok			
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:			
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)			
	☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:			

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlareem)	permanent: ☒ ok ☐ niet ok	op basis van:	controle werking		
		☒ fluidum	ok	niet ok	
		☐ onderdruk	☐	☐	
		☐ overdruk	☐	☐	
		☐ peilbuis + sensor/detector	☐	☐	
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.		☐ andere:	☐	☐	
akoestisch of visueel alarmsignaal					
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t.	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.			
	☐ uitgevoerd				☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBµV onder het vloeistofniveau: dBµV
	☐ overdruk, drukverlies: mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: mbar/h ☐ andere methode:				
☐ opmerkingen:					

kathodische bescherming:	☐ aanwezig ☐ ok	☐ niet aanwezig ☐ niet ok	☐ n.v.t.	opmerkingen:
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking
				ok
	peilstok	☐	☐	☐
	mechanisch	☒	☐	☒
	pneumatisch	☐	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☐	☐
	ultrasoon	☐	☐	☐
andere:	☐	☐	☐	

corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:		☒ n.v.t.
		☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee
		☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee
kathodische bescherming**:	☐ aanwezig, ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	controle: ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:
onderzoek van de staat van de binnenwand:	☒ n.v.t.	inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok
☐ uitgevoerd		niet-destructief onderzoek wanddikte: mm opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand:	☒ n.v.t.	☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
opmerkingen:		

****De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.**

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden


EINDBEOORDELING		
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.	
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.	De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.	

***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.

WAARSCHUWING

Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geledigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren voor: <u>14-01-2020</u> ☐ n.v.t.	
	
handtekening erkend technicus	handtekening klant

Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op <http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/>.